

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области
 Подрядчик (Субподрядчик) -ООО "Петрострой"
 Стройка -Центральная площадь перед Администрацией Совета в п. Кшенский Курской области
 Объект -на устройство покрытия из тротуарной плитки

| | | |
|----------------------------|-------|--------------------------------|
| | | Код |
| Форма по ОКУД | | 0322005 |
| по ОКПС | | |
| по ОКПС | | |
| по ОКПС | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | номер | 0144300029218000004-0253348-01 |
| | дата | 25.07.2018г. |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | с | по |
| 1 | 05.09.2018г. | 25.07.2018г. | 05.09.2018г. |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2018 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 3079980 руб.
 Средства на оплату труда _____ 32524 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3277,73 чел.час

| Номер | | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) | | |
|------------|---------------|-------------|--------------|----------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| по порядку | поз. по смете | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | | З/пМех. | Осн.З/п | | | Эк.Маш. | З/пМех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|--|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|-----|----|---------------|---------------|--|
| 1 | 1 | ФЕР01-01-014-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,006 | 5016,61 | 191,8 | 4821,56 | 822,32 | 30 | 1 | 29 | 5 | 24,59 0,15 | 70,89 0,43 | |
| 2 | 2 | ФССЦпг-03 21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 8,4 | 4,8 | | 4,8 | | 40 | | 40 | | | | |
| 3 | 3 | ФЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,35 | 615,13 | 615,13 | | | 215 | 215 | | | 76,7 26,85 | | |
| 4 | 4 | ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,02597 | 5786,87 | 1494,14 | 4292,73 | 464,37 | 150 | 39 | 111 | 12 | 179,8 4,67 | 45,63 1,19 | |
| 5 | 5 | ФЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,06307 | 510,77 | 103,12 | 407,65 | 50,3 | 32 | 7 | 25 | 3 | 13,22 0,83 | 3,79 0,24 | |
| 6 | 6 | ФССЦпг-01 01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 18,04 | 3,28 | | 3,28 | | 59 | | 59 | | | | |
| 7 | 7 | ФССЦпг-03 21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 18,0418 | 4,8 | | 4,8 | | 87 | | 87 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|----|---|---|--------|----------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|------|-----|-----------------|----------------|
| 8 | 8 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1,3233 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 | 177,59 | 3020 | 167 | 2837 | 235 | 15,72 20,8 | 13,88 18,37 |
| 9 | 9 | ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 145,563 | 59,99 | | | | 8732 | | | | | |
| 10 | 10 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1,3233 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 | 177,59 | 3020 | 167 | 2837 | 235 | 15,72 20,8 | 13,88 18,37 |
| 11 | 11 | ФССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 172,029 | 280,6 | | | | 48271 | | | | | |
| 12 | 12 | ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 264,66 | 131,61 | 115,17 | 13,19 | 1 | 34832 | 30481 | 3491 | 265 | 11,8 3122,99 | 0,09 23,82 |
| 13 | 13 | ФССЦ-05.2.02.21-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая | м2 | 1676,472 | 88,91 | | | | 149055 | | | | | |
| 14 | 14 | ФССЦ-05.2.02.21-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная | м2 | 639,74 | 97 | | | | 62055 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|----|---|--|-------|---------|--------------------------------|--------|-------|------|---------|-------|------|-----|----------------|--------------|--|
| 15 | 15 | прайс-лист | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, желтая | м2 | 383,316 | 86,44 620/1.18/6.2' 1.02 | | | | 33134 | | | | | | |
| 16 | 16 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1,06 | 4412,47 | 643,64 | 78,78 | 9,64 | 4677 | 682 | 84 | 10 | 76,08 80,64 | 0,72 0,76 | |
| 17 | 17 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 106 | 76,34 | | | | 8092 | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | | | | 355501 | 31759 | 9600 | 765 | 3277,73 | 63,18 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 46182 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 26261 | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1 | | | | | | | | | | 30 | 1 | 29 | 5 | 0,15 | 0,43 | |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 6) | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 6) | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 39 | | | | 0,15 | 0,43 | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2, 7 | | | | | | | | | | 127 | | 127 | | | | |
| Автомобильные дороги: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 3-5, 8-17 | | | | | | | | | | 355285 | 31758 | 9385 | 760 | 3277,58 | 62,75 | |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 32 518) | | | | | | | | | | 46176 | | | | | | |
| Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 32 518) | | | | | | | | | | 26258 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 427719 | | | | 3277,58 | 62,75 | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 6 | | | | | | | | | | 59 | | 59 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 427944 | | | | 3277,73 | 63,18 | |
| Всего с учетом "СМР=6,2" | | | | | | | | | | 2653253 | | | | 3277,73 | 63,18 | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 314142 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 9600 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 32524 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 46182 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 26261 | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | | 53065 | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | 2706318 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|----|----|----|---------|-------|
| НДС при упрощённой схеме налогообложения (письмо Госстроя России от 06.10.2003 №НЗ-6292/100-ИД от 06.10.2003 №СМЗ-6.2") | | | | | | | | | | 373662 | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 3079980 | | | | 3277,73 | 63,18 |

Сдал Генеральный директор  Петров В.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Принял Глава поселка  Лущандин В.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)